

جواب حكومي عدد 154 - المالية

نوع الوثيقة	جواب حكومي
تاريخ الوثيقة	2019-01-16
عدد السؤال	154
الوزارة أو الجهة المعنية	المالية
الحكومة	حكومة يوسف الشاهد
الرئاسة	رئاسة الباجي قائد السبسي
الفترة النيابية	مجلس نواب الشعب 2014-2019
حالة التحقق	جاهز للمراجعة الخاصة
عدد الصور المصدرية	1

هاشات الصور المصدرية

1. 6eb9e5c7bec066984903acb48dc86233c2ca3ddb20230a1361e219984010f6b3

- انجاز طبقة سفلية بالحجارة لأسس قوالب الأكرابود.
- تصنيع القوالب الخرسانية من الأكرابود ووضعها في مستوى منشأة الحماية.
- أشغال صب الخرسانة في مستوى القوالب الخرسانية المكونة لمنشأة الحماية.

3- أشغال ترميم منشأة الحماية بمنطقة الإبر:

- إجراءات إبرام الصفقة:

- تم إعلان طلب عروض وطني مفتوح للقيام بالأشغال في 24 أكتوبر 2018.
- شاركت ثلاثة مقاولات في طلب العروض وتم إسناد الصفقة إلى مقاول مختصة في الأشغال البحرية بتاريخ 18 ديسمبر 2018.

- مبلغ الصفقة : 2 333 161,600 دينار

- التمويل : ميزانية الدولة

- تاريخ انطلاق الأشغال : 2019/01/16

- نسبة تقدم الأشغال : حوالي 70 % إلى حدود موفى شهر ماي 2021.

- أعمال الرقابة لإنجاز الأشغال:

تم بمقتضى المقرر عدد 154/4/2019 الصادر عن الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية، تكليف فريق عمل للمتابعة الميدانية ومراقبة الأشغال يتكون من مهندس رئيس كاهية مدير كرئيس للفريق وتقني سامي مختص في أشغال المسح الطبوغرافي والهيدروغرافي وتقني سامي مختص في إحتساب الكميات وتقني سامي مختص في مراقبة الأشغال بصفة يومية بالحظيرة.

- الإشكاليات التي تواجه إنجاز المشروع:

- تشهد المنطقة تموجات بحرية كبيرة مما سبب بعض التعطيل لسير الأشغال بنسق طبيعي وبالتالي تأخير في تقدم الأشغال.
- تواجه المقاول بعض الإشكاليات فيما يتعلق بالتزود بالإسمنت الخاص بالأشغال البحرية « HRS » مما أثر على تقدم أشغال صب قوالب الأكرابود باعتبار عدم وجود مركزية خرسانة بكامل المنطقة البلدية بطبرقة مما استوجب جلب الخرسانة مسبقا الصنع من منطقة بلارجيا التي تبعد حوالي 100 كم عن موقع الأشغال.
- تواجه المقاول بعض الصعوبات المالية جراء جائحة كورونا مما أثر سلبا على تقدم الأشغال بصفة عادية.

أما بخصوص الشكاية الصادرة عن بعض مواطني طبرقة مفادها أن كاسرة الأمواج في إطار برنامج أشغال ترميم منشأة الحماية بمنطقة الإبر لم تصمد بفعل الأمواج وأن البقايا على الشاطئ تسيء لجمالية المكان، فتجدر الإشارة إلى أن الأشغال لا تزال جارية (بنسبة تقدم تقدر بحوالي 70 % إلى حدود موفى شهر ماي